

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
за 2018 год

Исполнителем программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, соисполнителем – Управление по строительству и развитию территории города Брянска.

Цель программы: Обеспечение выполнения и создания условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Плановый объем бюджетных ассигнований, доведенных на реализацию муниципальной программы на 2018 год, составил 807 006,7 тыс. руб., в том числе средства:

- бюджета города Брянска - 527 952 ,1 тыс. руб.
- областного бюджета - 279 014,6 тыс. руб.
- поступления в бюджет города средств заинтересованных лиц – 40,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование муниципальной программы составило 766 792,0 тыс. руб., или 95% от запланированных ассигнований.

В рамках муниципальной программы в 2018 году осуществлялось реализация 3-х подпрограмм и 10 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 5-ти задач, 9-ти индикаторов результативности.

1. Подпрограмма «Жилищное хозяйство»

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 61 178,7 тыс. руб. (средства бюджета города Брянска). Фактически профинансировано 60 171,0 тыс. руб., или 98,4 % от запланированных средств.

Подпрограммой предусмотрено 5 мероприятий, в рамках которых:

- выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов № 160 по ул. Красноармейской, № 5 по пер. Осоавиахима, квартир №№ 14, 16, 18 многоквартирного дома № 3 по ул. Доменной;
- выполнены работы по капитальному ремонту 12 муниципальных жилых помещений;
- установлено 16 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях;
- выполнены работы по разборке 6 дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных;
- в целях недопущения аварийных ситуаций выполнены земляные работы, усиление ростверков, ремонт дымовентиляционных каналов в многоквартирных домах № 66, 68 по ул. Куйбышева в р.п. Б. Берега, а также капитальный ремонт кровли над квартирой № 2 в многоквартирном доме по ул. Бондаренко, 5.

Итоговая оценка достижения задачи «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с учетом выполнения расходных обязательств, равна 4 баллам.

2. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 371 377,9 тыс. руб., из них средства бюджета города – 101 258,0 тыс. руб.,

областного бюджета – 270 119,9 тыс. руб. Фактически профинансировано 344 563,7 тыс. руб., или 92,8 % от запланированного объема.

Подпрограммой предусмотрено 6 мероприятий, в рамках которых:

- выполнены работы по ремонту и обслуживанию 123 объектов (теплотрасс, газопроводов, трансформаторных подстанций), находящихся в муниципальной казне;
- осуществлен капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (сетей отопления, горячего водоснабжения по 45 объектам);
- в рамках подготовки объектов ЖКХ к зиме выполнен капитальный ремонт участков теплотрассы от ТК-5 до дома № 1 и от ТК-7 до дома № 6 по пер. Банному в Бежицком районе г. Брянска;
- выполнены работы по реконструкции и строительству канализационных коллекторов (по 5 объектам);
- выполнен капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Флотской в Бежицком районе (участок от камеры гашения по ул. Флотской до ГКНС «Первомайская» по ул. Бежицкая);
- произведена актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения города Брянска, разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;
- разработана проектно-сметная документация по строительству 2-х блочно-модульных котельных для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Сталелитейная, 5 и ул. Карачевское шоссе, 4 км.

Итоговая оценка достижения задачи «Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами», с учетом выполнения расходных обязательств, равна 4 баллам.

3. Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий г. Брянска»

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год был предусмотрен в сумме 186 943,1 тыс. руб., из них средства бюджета города – 186 249,2 тыс. руб., областного бюджета – 653,9 тыс. руб., бюджета города за счет поступления средств заинтересованных лиц – 40,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 180 812,0 тыс. руб., или 96,7 % от плана.

Подпрограммой предусмотрено 6 мероприятий, в рамках которых:

- завершен капитальный ремонт бульвара Гагарина (от ул. К. Маркса до ул. Калинина) в Советском районе;
- благоустроена территория мемориального комплекса в честь 1000-летия г. Брянска в Советском районе по ул. Покровская Гора;
- выполнено благоустройство родника «Белый Колодезь», расположенного в Советском районе на территории оврага Нижний Судок по ул. Пролетарской;
- выполнены работы по содержанию 16-ти городских кладбищ, а также произведен ремонт знаков, цифр и букв на мемориале Советскому солдату-освободителю на территории мест захоронений по ул. Почтовой в Бежицком районе, ремонт проездов на центральном кладбище по ул. Красноармейской в Советском районе;

- выполнены работы по содержанию 3-х городских фонтанов, часов на площади Партизан, 3-х объектов «Вечный огонь», по содержанию и обслуживанию 537,1 км сетей наружного освещения;
- проведены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения в Бежицком и Советском районах г. Брянска, завершены работы по модернизации системы наружного освещения г. Брянска с внедрением системы автоматизированного учета электроэнергии АИСКУЭ и УНО, начатые в 2017 году;
- произведена оплата электроэнергии за уличное освещение;
- приобретено 7 304 единиц и 2550 м элементов праздничной иллюминации, которые были использованы для праздничного украшения города к Новгодним праздникам;
- выполнены работы по посадке цветов, содержанию парков, скверов, городских лесов, пляжей, шахтных колодцев, лестничных переходов.

Итоговая оценка достижения задачи «Совершенствование системы комплексного благоустройства города, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан», с учетом выполнения расходных обязательств, равна 4 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы осуществлялось решение задач: «Реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ» и «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ», которые оценены в 5 баллов.

В частности:

- произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по муниципальным жилым помещениям;
- выполнены работы по сносу 41-го ветхого расселенного дома;
- произведен отлов и временное содержание в пункте передержки 926 голов безнадзорных животных;
- выполнены работы по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности гидротехнического сооружения (плотины) в н.п. Ковшовка на реке Свень;
- приобретено 17 единиц специализированной техники и 10 единиц дополнительного навесного оборудования к спецтехнике для нужд муниципальных учреждений и предприятий.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы, с учетом выполнения расходных обязательств, в целом составила 17 баллов, при плане 15 баллов. Эффективность реализации в 2018 году муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» сложилась выше плановой.