

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
за 2018 год

Исполнителем программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Цель программы: Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город Брянск».

Плановый объем бюджетных ассигнований, доведенных на реализацию муниципальной программы на 2018 год, составил 131 353,3 тыс. руб., в том числе средства:

- бюджета города Брянска - 7 515,1 тыс. руб.
- областного бюджета - 122 228,1 тыс. руб.
- средства заинтересованных лиц – 1 610,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование муниципальной программы составило 131 309,8 тыс. руб., или 99,97 % от запланированных ассигнований.

В рамках муниципальной программы в 2018 году осуществлялась реализация 1-го основного мероприятия. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2-х задач, 2-х индикаторов результативности.

За отчетный период выполнено:

1. Благоустройство 18-ти дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью благоустройства 111 105 м².

В ходе благоустройства дворовых территорий:

- отремонтировано (заасфальтировано) 43334 м² дворовых проездов с устройством уширений;
- обустроено 7450 м² парковочных площадок (асфальтирование);
- установлено 225 новых скамеек;
- установлено 175 новых урн для мусора;
- установлено 139 уличных светильников с заменой кабеля и подключением;
- посажено 10 деревьев и кустарников;
- установлено 9 шт. оборудования для хозяйственных площадок;
- установлено 16 шт. новых вазонов, цветочниц.

Обустроены новым оборудованием детские и спортивные площадки:

- уложено 1142 м² покрытия Мастерфайбр на детских и спортивных площадках;
- установлено 64 шт. игрового и 15 шт. спортивного оборудования;
- установлено 3376 п.м. ограждений газонов, игровых и спортивных площадок.

2. Благоустройство 4 муниципальных территорий общего пользования общей площадью 71 094 м².

Выполненные объекты:

- 1) благоустройство территории сквера им. А.А.Морозова (ул. Комсомольская) в Бежицком районе;
- 2) благоустройство территории сквера им. В.И.Ленина (ул. Димитрова) в Володарском районе;

3) благоустройство территории сквера за киноконцертным залом «Дружба» (ул. Набережная) в Советском районе;

4) благоустройство территории парка культуры и отдыха железнодорожников в Фокинском районе.

В ходе благоустройства общественных территорий:

- уложено 6273 м² брусчатки бетонной;
- установлено 170 светильников;
- установлено 74 скамейки и 68 урн для мусора.

Выполнено озеленение территорий:

- посажено 1883 деревьев и кустарников;
- засеяно травой 4593 м² газонов.

Кроме того, выполнены работы по установке автономных туалетных модулей, систем видеонаблюдения, велосипедных парковок, устройству цветников, праздничной иллюминации, установке иллюминационных фигур.

Итоговая оценка достижения задач за 2018 год, с учетом выполнения расходных обязательств, равна 6 баллам, при плане 6 баллов. Достигнута плановая эффективность реализации муниципальной программы.