

Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год

Исполнителем программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.

Цель программы: «Совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности».

Плановый объем ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы на 2020 год, составил 162 934,5 тыс. руб. Из общего объема ассигнований на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта Брянской области «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 156 358,3 тыс. руб.

За 2020 год кассовое исполнение составило 162 745,2 тыс. руб. или 99,9 % от запланированных ассигнований. Из общего объема кассовых расходов на оплату выполненных работ в рамках регионального проекта Брянской области «Формирование комфортной городской среды» направлено 156 169,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году осуществлялась реализация 2-х основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2-х задач, 4-х индикаторов результативности.

В рамках реализации регионального проекта Брянской области «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выполнено:

1. Благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов суммарной общей площадью 34,3 тыс. м², в том числе:

- ул. Ново-Советская, 152, 154, 156, ул. Дятьковская, 155 в Бежицком районе;
- ул. Орловская, 8 в Бежицком районе;
- ул. Орловская, 12 в Бежицком районе;
- пер. Металлистов, 6, 8а, ул. Ульянова, 111, 113 в Бежицком районе;
- ул. Вокзальная, 140 в Бежицком районе;
- ул. Володарского, 60, 60а, 62, ул. Димитрова, 85 в Володарском районе;
- ул. Горького, 62, 64, ул. Трудовая, 2 в Советском районе;
- ул. Калинина 101, 103, 105, 107, 109 в Советском районе;
- ул. Дзержинского, 38а, 40а в Фокинском районе;
- ул. Новозыбковская, 11а в Фокинском районе.

Выполнены работы по ремонту и расширению дворовых проездов, устройству парковочных карманов, установке уличных светильников, скамеек и урн, детского и спортивного оборудования, газонного ограждения.

2. Благоустройство 3-х общественных территорий суммарной общей площадью 63,8 тыс. м², в том числе:

1) Территория пляжа в Бежицком районе площадью 54,4 тыс. м². Важным моментом благоустройства стало строительство бетонной каскадной лестницы, ведущей к пляжу. Также на территории пляжа установили более 30 светодиодных фонарей, освещающих всю прилегающую территорию, грунтовые и асфальтированные дорожки. Построен стационарный туалет, установлены контейнеры для сбора мусора, лавочки, урны, заасфальтирована парковка, установлены раздевалки и зонтики.

2) Территория привокзальной площади в Володарском районе площадью 4,7 тыс. м². Выложены плиткой тротуары общей площадью 1,3 тыс. кв.м. Засеяно более 1,0 тыс. кв.м газонов, посажены деревья и кустарники. Проведён ремонт памятника В.И. Ленину. Установлены урны, лавочки, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Проведена реконструкция фонтана с устройством подсвечиваемой объёмной фигуры в форме земного шара.

3) Территория сквера завода «Литий» в Фокинском районе площадью 4,7 тыс. м². Центральный элемент благоустройства сквера – устройства каскадного фонтана протяжённостью 45 метров. Также установлены светодиодные фонари, лавочки и урны, выполнен монтаж системы видеонаблюдения, вокруг сквера проведено обустройство тротуаров и ливневой канализации.

Кроме того, выполнены мероприятия по цифровизации городского хозяйства - техническая поддержка, оказание консультационных услуг и услуг по модернизации Интернет-сайта «ВСЕ ВМЕСТЕ».

Итоговая оценка достижения задач за 2020 год, с учетом выполнения расходных обязательств, равна 6 баллам, при плане 6 баллов. Программа исполнена на плановом уровне.