

**Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» за 2022 год**

Исполнителем программы является комитет по ЖКХ, соисполнителями – МКУ «УЖКХ» г. Брянска, МБУ «Дорожное управление» г. Брянска.

Цель программы: «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «городской округ город Брянск».

Плановый объем ассигнований, доведенных на реализацию муниципальной программы на 2022 год, составил 3 471 444,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по программе составило 3 279 582,0 тыс. руб., или 94,5 % от запланированных средств.

В рамках муниципальной программы в 2022 году осуществлялась реализация 5-ти основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, 2-х целевых показателей муниципальной программы, решения 5-ти задач, 16-ти целевых показателей основных мероприятий программы.

За отчётный период выполнено:

- с привлечением специализированного подразделения транспортной безопасности проводилась охрана 10 объектов (мостов и путепроводов) от актов незаконного вмешательства;

- выполнены работы в рамках планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов, путепроводов);

- за счет выделения субсидии из дорожного фонда Брянской области выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автодорог на 7 объектах суммарной протяженностью отремонтированных дорог 3,6 км;

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог протяженностью 860,079 км и 20-ти искусственных сооружений в их составе, в частности:

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий отдельных участков на площади 8,2 тыс. м²;

- ямочный ремонт дорог площадью 18,4 тыс. м², тротуаров площадью 2,7 тыс. м²;

- ямочный ремонт с применением Рециклера на площади 3,7 тыс. м²;

- заделка выбоин струйно-инъекционным методом проведена на площади 15,4 м²;

- обслуживание 207 светофорных объектов, 8545 ед. дорожных знаков и указателей;

- нанесение линий дорожной разметки площадью 38 тыс. м²;

- выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (установка пешеходных ограждений, светильников, дорожных знаков, устройство дорожной разметки в целях исполнения судебных решений);

- приобретено 25 единиц специальной дорожной техники (пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы, полуприцепы, асфальтоукладчик), и 2 единицы дополнительного навесного оборудования для нужд МБУ «Дорожное управление» г. Брянска;

- в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» проведен капитальный ремонт автодорог на 27 объектах протяженностью 27,96 км, проводились работы по строительству автодороги – защитной дамбы Брянск-1-Брянск-2 (завершены работы по 1 этапу строительства, в рамках 2 этапа продолжено возведение нового Славянского моста через реку Десна длиной 270 м с выходом на ул. Горького);

- в рамках развития дорожной сети осуществлялась работа:

- по строительству автодороги по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Советской) (проектно-изыскательские работы, осуществление авторского надзора за проведением работ, дорожно-строительные работы – объект завершен);

- по реконструкции автодороги по ул. Рекункова (от ул. Крахмалёва до ул. Взлётной) (выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции объекта, межевой план);

- по строительству проездов от ул. Романа Брянского до дома № 5 по ул. Счастливой; до дома № 14 по ул. Романа Брянского (проектно-изыскательские работы, осуществление авторского надзора за проведением работ, дорожно-строительные работы);

- по строительству дороги - дублёра ул. Карачижской (от дома № 79/1 по пр-ту Ст. Димитрова до ул. Калинина) (разработка проектной документации);

- по реконструкции Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе (выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции объекта, гос. экспертиза ПСД);

- по строительству подъездной автодороги от ул. Молокова до установленной границы нового кладбища в Володарском районе г. Брянска (изготовление технического плана);

- в рамках реализации регионального проекта «Жильё (Брянская область)» выполнено строительство автодороги по ул. им. Визнюка в Советском районе, осуществляется строительство новой автодороги по ул. Ильи Иванова в Советском районе;

- в рамках реализации инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград. Квартал набережных» начато строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе.

По итогам 2022 года, коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,98. Реализация муниципальной программы сложилось на плановом уровне.